Заказчик:
ООО "Жилстрой", ИНН 7115502000, КПП 711501001, 301720, Тульская обл, Кимовский р-н, Кимовск г, Белинского ул, дом 6, р/с ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608

Исполнитель:
АО «Газпром газораспределение Тула», ИНН 7107029245, КПП 711702001
Адрес: 301607, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Энгельса ул, дом № 20
р/с 40702810500180000120, в банке ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК 047003764, к/с 30101810600000000764

Акт сдачи-приемки выполненных работ № 08-00001784 от 31 марта 2026 г.
к договору № 8364/2024/В-К от 24 октября 2023

Адрес объекта Кимовск г.,ул. Ленина, д.24,28; ул.Октябрьская, д.1в,1,15,17,4,7,9,11,12,14,1а,1б,22а,6,20,3; п.Епифань: ул.Тульская,д.18,69; ул.Свободы, д.23а; ул.Красная,д.13; Красная площадь, д.7,9,10; ул.Школьная,д.10,11,2.
Представители Исполнителя: ___ старший мастер УВДГО РЭС №8/3 в г. Кимовске Филаткина Н.Н.
Представители Заказчика: __ генеральный директор ООО "Жилстрой" Гусев М.В.
Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период с 01.03.2026 по 31.03.2026 г. с _____ час. до _____ час. выполнены следующие виды работ:

№	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	м	3 404,86	14,00	47 668,04
2	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром от 25 до 40 мм	шт	114	133,00	15 162,00
3	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	шт	73	51,00	3 723,00
4	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газопровода	м			
5	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию	м			
6	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	м			
7	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	шт			
8	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	м			
9	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	шт			
10	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладка и регулировка	шт			
11	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	чел			

Итого:	**66 553,04**
Сумма НДС	**14 641,67**
Всего, включая НДС:	**81 194,71**

Всего оказано услуг 11, на сумму 81 194,71 руб.
Восемьдесят одна тысяча сто девяносто четыре рубля 71 копейка
Сумма НДС: Четырнадцать тысяч шестьсот сорок один рубль 67 копеек

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр акта с подписями и печатями вернуть в десятидневный срок.

Выполненные работы сдал:

Руководитель филиала/главный инженер филиала — (Должность) — /Харькин Д.А./ (Ф.И.О.) — 31.03.2026 (Дата)

Исполнитель работ: ст.мастер УВДГО РЭС №8/3 в г. Кимовске (Должность) — (подпись) — Филаткина Н.Н. (Ф.И.О.) — 31.03.2026 (Дата)

Выполненные работы принял: генеральный директор ООО "Жилстрой" (Должность) — (подпись) — Гусев М.В. (Ф.И.О.) — 31.03.2026 (Дата)