Заказчик:
ООО "Жилстрой", ИНН 7115502000, КПП 711501001, 301720, Тульская обл, Кимовский р-н, Кимовск г, Белинского ул, дом 6, р/с ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608

Исполнитель:
АО «Газпром газораспределение Тула», ИНН 7107029245, КПП 711702001
Адрес: 301607, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Энгельса ул, дом № 20
р/с 40702810500180000120, в банке ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК 047003764, к/с 30101810600000000764

Акт сдачи-приемки выполненных работ № 08-00003422 от 30 июня 2026 г. к договору № 8364/2024/В-К от 24 октября 2023

Адрес объекта Кимовский район, п. Новольвовск: ул.Больничная, д.14; ул. Большая Лесная, д.3,5,11,13,7; ул. Малая Лесная, д.7; ул. Школьная, д.2,4; ул. Центральная. д.2,3,5,4,6,9,11,13,1415,16,17,18,19,1а,20,22; Центральный переулок, д.1,2,4,5,6,7; с. Хитровщина, д.1,2,3; 30-я Электроподстанция, д.1.
Представители Исполнителя: ___ старший мастер УВДГО РЭС №8/3 в г. Кимовске Филаткина Н.Н.
Представители Заказчика: __ генеральный директор ООО "Жилстрой"Гусев М.В.
Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период с 01.06.2026 по 30.06.2026 г. с _____ час. до _____ час. выполнены следующие виды работ:

№	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	м	3 074,8	14,00	43 047,20
2	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром от 25 до 40 мм	шт	122	133,00	16 226,00
3	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	шт	101	51,00	5 151,00
4	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газопровода	м			
5	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию	м			
6	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	м			
7	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	шт			
8	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	м			
9	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	шт			
10	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладка и регулировка	шт			
11	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	чел			

Итого:	**64 424,20**
Сумма НДС	**14 173,32**
Всего, включая НДС:	**78 597,52**

Всего оказано услуг 11, на сумму 78 597,52 руб.
Семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто семь рублей 52 копейки
Сумма НДС: Четырнадцать тысяч сто семьдесят три рубля 32 копейки

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр акта с подписями и печатями вернуть в десятидневный срок.

Выполненные работы сдал:

Руководитель филиала филиала — Главный инженер (Должность) — /Харькин Д.А./ (Ф.И.О.) — 30.06.2026 (Дата)

Исполнитель работ — старший мастер УВДГО РЭС №8/3 в г. Кимовске (Должность) — (подпись) — Филаткина Н.Н. (Ф.И.О.) — 30.06.2026 (Дата)

Выполненные работы принял: генеральный директор ООО "Жилстрой" (Должность) — (подпись) — Гусев М.В. (Ф.И.О.) — 30.06.2026 (Дата)