Заказчик:
ООО "Жилстрой", ИНН 7115502000, КПП 711501001, 301720, Тульская обл, Кимовский р-н, Кимовск г, Белинского ул, дом 6, р/с ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608

Исполнитель:
АО «Газпром газораспределение Тула», ИНН 7107029245, КПП 711702001
Адрес: 301607, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Энгельса ул, дом № 20
р/с 40702810500180000120, в банке ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК 047003764, к/с 30101810600000000764

Акт сдачи-приемки выполненных работ № 08-00003102 от 31 мая 2025 г. к договору № 8364/2024/В-К от 24 октября 2023

Адрес объекта _ Кимовск г., ул. Больничная, д.3; ул.Шевченко,д.15/33; ул. Стадионная, д.4,6,8,10.
Представители Исполнителя: ___ ст.мастер УОВДГО Кимовской КЭС Филаткина Н.Н.
Представители Заказчика: __ генеральный директор ООО "Жилстрой" Гусев М.В.
Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период с 01.05.2025 по 31.05.2025 г. с ____ час. до _____ час.
выполнены следующие виды работ:

№	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Визуальная проверка, в том числе:				
1.1	Целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газопровода;				
1.2	Наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;				
1.3	Состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);				
1.4	Наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).				
2	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)				
3	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств				
4	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка				
5	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.				
6	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	м	1 182	13,00	15 366,00
7	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром от 25 до 40 мм	шт	36	121,00	4 356,00
8	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	12	47,00	564,00

Итого:	**20 286,00**
Сумма НДС	**4 057,20**
Всего, включая НДС:	**24 343,20**

Всего оказано услуг 8, на сумму 24 343,20 руб.
Двадцать четыре тысячи триста сорок три рубля 20 копеек
Сумма НДС: Четыре тысячи пятьдесят семь рублей 20 копеек

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр акта с подписями и печатями вернуть в десятидневный срок.

Выполненные работы сдал:

Руководитель филиала КЭС — начальник Кимовской (Должность) — /Щаднов А.В./ (Ф.И.О.) — 31.05.2025 (Дата)
Доверенность №85 от 25 декабря 2024г

Исполнитель работ — ст.мастер УОВДГО Кимовской КЭС (Должность) — (подпись) — Филаткина Н.Н. (Ф.И.О.) — 31.05.2025 (Дата)

Выполненные работы принял: — генеральный директор ООО "Жилстрой" (Должность) — (подпись) — Гусев М.В. (Ф.И.О.) — 31.05.2025 (Дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой" ИНН 7115502000 Тульская область г. Кимовск