Заказчик:
**ООО "Жилстрой", ИНН 7115502000, КПП 711501001, 301720, Тульская обл, Кимовский р-н, Кимовск г, Белинского ул, дом 6, р/с ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608**

Исполнитель:
**АО «Газпром газораспределение Тула», ИНН 7107029245, КПП 711702001**
**Адрес: 301607, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Энгельса ул, дом № 20**
**р/с 40702810500180000120, в банке ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК 047003764, к/с 30101810600000000764**

ОПЛАЧЕНО
31 07 25

# Акт сдачи-приемки выполненных работ № 08-00003783 от 31 июля 2025 г.
## к договору № 8364/2024/В-К от 24 октября 2023

Адрес объекта __ Кимовск г., ул. Бессолова, д.20,22,17,5; ул. Первомайская, д.26,29,24,28,31.
Представители Исполнителя: ___ старший мастер УВДГО Кимовской КЭС Филаткина Н.Н.
Представители Заказчика: __ генеральный директор ООО "Жилстрой! Гусев М.В.
Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период с 01.07.2025 по 31.07.2025 г. с _____ час. до _____ час.
выполнены следующие виды работ:

| № | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Визуальная проверка, в том числе: | | | | |
| 1.1 | Целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газопровода; | | | | |
| 1.2 | Наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию; | | | | |
| 1.3 | Состояния окраски и креплений газопровода (осмотр); | | | | |
| 1.4 | Наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр). | | | | |
| 2 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | | | | |
| 3 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | | | | |
| 4 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | | | | |
| 5 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. | | | | |
| 6 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5) | м | 1 440,5 | 13,00 | 18 726,50 |
| 7 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром от 25 до 40 мм | шт | 42 | 121,00 | 5 082,00 |
| 8 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 23 | 47,00 | 1 081,00 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **24 889,50** |
| **Сумма НДС** | **4 977,90** |
| **Всего, включая НДС:** | **29 867,40** |

Всего оказано услуг 8, на сумму 29 867,40 руб.
**Двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 40 копеек**
**Сумма НДС: Четыре тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 90 копеек**

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр акта с подписями и печатями вернуть в десятидневный срок.

**Выполненные работы сдал:**

Руководитель филиала: начальник Кимовской КЭС (Должность) — Доверенность №85 от 25 декабря 2024г — /Щаднов А.В./ (Ф.И.О.) — 31.07.2025 (Дата)

Исполнитель работ: ст.мастер УВДГО Кимовской КЭС (Должность) (подпись) — Филаткина Н.Н. (Ф.И.О.) — 31.07.2025 (Дата)

Выполненные работы принял: генеральный директор ООО "Жилстрой" (Должность) (подпись) — Гусев М.В. (Ф.И.О.) — 31.07.2025 (Дата)